



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โทร ๐๔๔ ๖๖๖๒๖

ที่ บร ๗๕๒๐๑/ ๓๒๐

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น


๒.ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์แสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ พร้อมปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.ผไทรินทร์ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....


(นางสาวกัทศา สกรรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น: หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุสมรี โสวาที)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น ปลัด.....

ความเห็น: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

- ธีระพงษ์

(ลงชื่อ).....

(นายกิจพุดมี ภูอาจตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

ความเห็น: นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

- ธีระพงษ์

(ลงชื่อ).....

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๖ ลำดับ ที่ ๒	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๑๕,๐๐๐
๒	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๗ ลำดับ ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่ารัฐพิธี เนื่องในวันปิยะมหาราช ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม และรัฐพิธีอื่นๆ โดยอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓				๑๐,๐๐๐
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ โดยอุดหนุนที่ทำการอำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาค โลหิต อวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๓	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกึ่งกาชาด อำเภอและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	๔๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗			✓		๐
๕	อุดหนุนโครงการจัดการรายได้ เพื่อสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๑	เพื่อสนับสนุนตามโครงการจัดการรายได้ เพื่อสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓				๑๐,๐๐๐
๖	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๒๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		๐
๗	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ เพื่อประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม กฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๑๒,๖๕๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๙	ปรับปรุงต่อเติมอาคารต่างๆ ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ผไทเรินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร ตามรูปแบบ อบต.ผไทเรินทร์ กำหนด	๕๒๒,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลผไทเรินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑	โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ปูพื้นกระเบื้องผิวมัน, ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม,และติดตั้งชั้นวางของ ฯลฯ โดยมีพื้นที่ใช้สอยภายใน ไม่น้อยกว่า ๒๙ ตร.ม. ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทเรินทร์ กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๑๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลผไทเรินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๒	โดยปรับปรุงติดตั้งผนัง,ประตู,หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม,มู่ลี่บังแดดห้องทำงาน จำนวน ๓ ห้องให้เรียบร้อย	๗๑,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๗๑,๐๐๐

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางละม้าย อินทศรี- บ้านนายวิเชียร สมร่าง) บ้านโคกซาด หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับ ที่ ๒	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายไต้ะ วิจิตรศักดิ์- บ้านนายประจิดร วิจิตรศักดิ์) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับ ที่ ๓	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ช่วงสระคูตาเส็ง-สวนนายประเสริฐ ชัยสุวรรณ) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับ ที่ ๖	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายตั้ง ไกรพงษ์- สวนนายศิริชัย ไกรพงษ์) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับ ที่ ๗	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อนให้เรียบร้อย	๑๘๘,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (สวนนายประจวบ ศรีสืบมา- สวนนางเฉลียว ดีด้วยชาติ) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับ ที่ ๘	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๖๒,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๑๗	โครงการเสริมถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงศาลาประชาคม-บ้านนายพุย แสงอุ่น) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับ ที่ ๑๐	โดยเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน ให้เรียบร้อย	๑๗๓,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสูง-บ้านศรีสง่า (ช่วงนายนายสมบุญ การเกิด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับ ที่ ๑๑	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๖๗,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงถนนลาดยางไปเมืองฝ้าย- สวนนางประยงค์ คุรุภัณฑ์) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับ ที่ ๑๔	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่ตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๒๐	โครงการเสริมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ (ช่วงบ้านนายบุญดุษฎี วิจิตรศักดิ์- บ้านนางบัวไล สมบูรณ์) ช่วงที่ ๒ (ช่วงบ้านนางปัด เพ็งพินิจ) ช่วงที่ ๓ (ช่วงบ้านนางคำกอง ขวดแก้ว) บ้านสีखा หมู่ที่ ๗	ช่วงที่ ๑ (ช่วงบ้านนายบุญดุษฎี วิจิตรศักดิ์- บ้านนางบัวไล สมบูรณ์) โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
	ต่อจากหน้าที่แล้ว	<p>ช่วงที่ ๒ (ช่วงบ้านนางปัด เพ็งพินิจ) โดยเสริมถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> <p>ช่วงที่ ๓ (ช่วงบ้านนางคำกอง ขวดแก้ว) โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม.</p> <p>รวม ๓ ช่วง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่</p>							
๒๑	<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนนายเทียน เต็งผักแว่น) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับ ที่ ๑๖</p>	<p>โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่</p>	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ระหว่างหมู่บ้านตำบลสายบ้านหนองมะค่า- บ้านกวางงอย (ช่วงนางางอุดม นาสา) บ้านโคกชาดน้อย หมู่ที่ ๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับ ที่ ๑๙	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงลำห้วย - นานายช่วย พรมนัด) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับ ที่ ๒๑	โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๖๕๕ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	๑๓๘,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๑๓๗,๐๐๐
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนางายอุบล วิจิตรศักดิ์- นางางสำเนียง ชูชราช) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับ ที่ ๒๒	โดย ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	๑๑๒,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๑๑๑,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงนายนายลอง เทียบหมั่น) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับ ที่ ๒๖	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้านคุ้มหนองกระต่ายชน (ช่วงบ้านนายโสภณ กุฎมัจฉา- บ้านนายสุพจน์ เพชรพรศรี) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับ ที่ ๒๗	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงศาลาประชาคม) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับ ที่ ๓๐	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนนางกอบกุล เพี้ยยา-วัดป่ารุ่งอรุณ) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับ ที่ ๓๒	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๑๗,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ระหว่างหมู่บ้านตำบล สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข (ช่วงนายประจวบ สาร-นางวัน แสงอุ่น) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับ ที่ ๓๕	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนายนิยม เต็งฝักแว่น) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับ ที่ ๓๗	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนานายวิชัย เล็กประโคน- นานายช่วยพรมนัต) บ้านโคกจั่วใหม่ หมู่ที่ ๑๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับ ที่ ๓๘	โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๒๔๙,๐๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสาวสมคิด กรอกกระโทก- สวนนางมาก พันมณี) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับ ที่ ๓๙	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนานายกมล มีจันทร์) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับ ที่ ๔๐	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓๔	โครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สายทาง บร.ถ. ๑๓๕-๐๑ สายบ้านโคกสว่าง- บ้านสระแร้ (ช่วงแยกบ้านโคกสว่าง- นานายสถิต คำเพราะ) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับ ที่ ๔๕	โดยขยายผิวจราจรถนน คสล. ข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๑๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๙ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๔๖ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๐ ตร.ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๓๕	โครงการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่๑-๑๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๑	เพื่ออุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อดำเนินงานขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลผไทรินทร์	๑๔๗,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๑๔๑๐๓๖.๗๐

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓๖	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๘๖ ลำดับ ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๓๗	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๓ ลำดับ ที่ ๑	เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการแก่เยาวชนนักเรียน ตลอดจนผู้นำครอบครัว ผู้นำหมู่บ้าน เกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติด โทษของยาเสพติดซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล เช่น คำวิทยากรคำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๓๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เช่น จัดซื้อวัคซีนวัสดุสารเคมี หรืออุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๓๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓๙	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๔๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๔๒,๐๐๐
๔๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑ ลำดับที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๔๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑ ลำดับที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒ ลำดับที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒ ลำดับที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๔๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒ ลำดับที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒ ลำดับที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๔๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๕๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ติดเชื้ เอช.ไอ.วี เยาวชน และ ประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ติดเชื้ เอช.ไอ.วี เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๒๒,๔๑๖
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี ตำบลมไทรินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆของกลุ่มสตรีในตำบลมไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๖๑	โครงการสานฝันปันรัก (ค่ายครอบครัว) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สานฝันปันรัก (ค่ายครอบครัว) ตำบลมไทรินทร์ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๖๒	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (๕ด้าน) และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ในการจัดกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗		✓			๑๗,๔๗๘

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๖๓	โครงการโรงเรียนคุณธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆในการ ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำป็น	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๖๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทเรินทร์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดบ้านโคกตาเงิน	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓				๒๐,๐๐๐
๖๕	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (รายหัว) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๔	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อวัสดุการเรียนการสอน) อัตราคนละ ๑๗๐๐ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๔๖,๘๘๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๑๑๑,๙๙๖
๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทเรินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกตาเงิน	๗๐๕,๖๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๒๘๕,๔๘๐
๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบฯ,ค่าหนังสือฯ ค่าอุปกรณ์ฯ,ค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๕ ลำดับที่ ๙	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๐๒,๓๒๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๖๘	อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในตำบลผไทรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ป.๖ แก่วรรณในเขตพื้นที่อบต.ผไทรินทร์ ทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนวัดบ้านโคกขาด โรงเรียนบ้านโคกสูง	๔,๐๕๘,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗		✓			๑,๘๙๐,๙๕๐
๖๙	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขัน ในระดับต่างๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าโลโก้หรือ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าโลโก้หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๒๘,๘๐๐
๗๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด "ผไทรินทร์เกมส์" แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ กีฬาด้านยาเสพติด "ผไทรินทร์เกมส์" ในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าโลโก้หรือ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓				๒๗๙,๙๑๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๗๑	โครงการประเพณีเข้าพรรษา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		๐
๗๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๖๗ ลำดับที่ ๒	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓				๔๐,๐๐๐

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๗๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลัก เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๙ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักเศรษฐกิจ พอเพียง เช่นค่าเครื่องเสียง ป้ายพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๗๔	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๓ ลำดับ ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๗๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๓ ลำดับ ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗			✓		๐
๗๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลผไทรินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ลำดับ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลผไทรินทร์ ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓				๒๒๙,๘๔๕