



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์ โทร ๐๔๔-๖๖๖๒๖๖

ที่ บร ๗๕๒๐๑/๘๐๖

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์ งานนโยบายและแผน ขอรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัทธศา สครรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....เพื่อโปรดทราบ.....

พ.จ.อ

(สุบัน วิเศษเนตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์.....

- ภิรมย์

(นายกิจวุฒิ ภูอาจตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์.....

- ทงาม

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๗	๒๘ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารัฐพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม และรัฐพิธีอื่นๆ โดยอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	๑๒ มี.ย. ๕๗	๑๕ มี.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ โดยอุดหนุนที่ทำการอำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	หน่วยงานไม่ขอรับ งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๐๙/๐๕/๒๕๖๗	๐๗/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
				๗	๗					
๕	อุดหนุนโครงการจัดหารายได้ เพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสนับสนุนตามโครงการจัดหารายได้ เพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๒๕ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๒๕,๐๐๐	๖ มิ.ย. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๓,๔๗๕.๐๐
๗	โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐ เพื่อประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม กฎหมายนำรัฐเพื่อประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๗	๒๑ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๙	ปรับปรุงต่อเติมอาคารต่างๆ ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ผไทรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร ตามรูปแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด	๕๒๒,๐๐๐	๓ ก.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๕๗๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				๒๗/๐๙/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
				๗	๗					
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์	โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ปูพื้นกระเบื้องผิวมัน, ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม,และติดตั้งชั้นวางของ ฯลฯ โดยมีพื้นที่ใช้สอยภายใน ไม่น้อยกว่า ๒๙ ตร.ม. ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ไทรินทร์ กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๖	๒๕ มี.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์	โดยปรับปรุงติดตั้งผนัง,ประตู,หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม,มู่ลี่บังแดดห้องทำงาน จำนวน ๓ ห้องให้เรียบร้อย	๗๑,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๖	๒๘ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๗๑,๐๐๐.๐๐

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่๑-๑๙	เพื่ออุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลผไทราธิร	๑,๔๔๓,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๗	๑ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๑๔๑,๐๓๖.๗๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางละม้าย อินทศรี-บ้านนายวิเชียร สมร่าง) บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๑	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๗ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายไต้ะ วิจิตรศักดิ์-บ้านนายประจิดร วิจิตรศักดิ์) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย. ๖๗	๑๔ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ช่วงสระคูตาเส็ง-สวนนายประเสริฐ ชัยสุวรรณ) บ้านผไทราธิร หมู่ที่ ๓	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายตั้ง ไกรพงษ์-สวนนายศิริชัย ไกรพงษ์) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.	๑๘๘,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๗	๓ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (สวนนายประจวบ ศรีสีบมา- สวนนางเฉลียว ดีด้วยชาติ) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๖๒,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๗	๓ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการเสริมถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงศาลาประชาคม-บ้านนายพวย แสงอุ่น) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน ให้เรียบร้อย	๑๗๓,๐๐๐	๒๑ มิ.ย. ๖๗	๑๔ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสูง-บ้านศรีสง่า (ช่วงนายสมบุญ การเกิด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๖๗,๐๐๐	๒๑ มิ.ย. ๖๗	๑๔ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๖๗,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงถนนลาดยางไปเมืองฝ้าย- สวนนางประยงค์ ศรีภักดิ์) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่ตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๗ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการเสริมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ (ช่วงบ้านนายบุญด้อย วิจิตรศักดิ์- บ้านนางบัวโล สมบูรณ์) ช่วงที่ ๒ (ช่วงบ้านนางปัด เพ็งพินิจ) ช่วงที่ ๓ (ช่วงบ้านนางคำกอง ขวดแก้ว) บ้านสีखा หมู่ที่ ๗	ช่วงที่ ๑ (ช่วงบ้านนายบุญด้อย วิจิตรศักดิ์- บ้านนางบัวโล สมบูรณ์) โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ช่วงที่ ๒ (ช่วงบ้านนางปัด เพ็งพินิจ) โดยเสริมถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ช่วงที่ ๓ (ช่วงบ้านนางคำกอง ขวดแก้ว) โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม. รวม ๓ ช่วง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค. ๖๗	๒๘ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนนายเทียน เต็งฝักแวน) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๗ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ระหว่างหมู่บ้านตำบลสายบ้านหนองมะค่า- บ้านกวางงอย (ช่วงนางานอุดม นาสา) บ้านโคกชาตน้อย หมู่ที่ ๙	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๗	๓ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงลำห้วย - นานายช่วย พรหมนัด) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๖๕๕ ม. หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	๑๓๘,๐๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๗	๒๕ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	-	๑๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนานายอุบล วิจิตรศักดิ์- นานางสำเนียง ชูชราช) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	โดย ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	๑๑๒,๐๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๗	๒๕ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๑๑๑,๐๐๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงนานายลอง เทียบหมั่น) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน(คุ้มหนองกระต่ายชน) (ช่วงบ้านนายโสภณ ภูมิัจฉา- บ้านนายสุพจน์ เพชรพรศรี) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงศาลาประชาคม) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๑๙ ส.ค. ๖๗	๑๘ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนนางกอบกุล เพี้ยยา-วัดป่ารุ่งอรุณ) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๑๗,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๗ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ระหว่างหมู่บ้านตำบล สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข (ช่วงนายนายประจวบ สาร-นายนางวัน แสงอุ่น) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๓๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๒๙,๐๐๐.๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนายนายนิยม เต็งผักแว่น) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๗ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนายนายวิชัย เล็กประโคน- นายนายช่วย พรหมนัด) บ้านโคกจิวใหม่ หมู่ที่ ๑๖	โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	๒๕๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๗	๒๕ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสาวสมคิด กรอกรกระโทก- สวนนางมาก พันมณี) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๗ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนายนายกมล มีจันทร์) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๒๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๑๙,๐๐๐.๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) สายทาง บร.ถ. ๑๓๕-๐๑ สายบ้านโคกสว่าง- บ้านสระแร่ (ช่วงแยกบ้านโคกสว่าง- นายนายสถิต คำเพราะ) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	โดยขยายผิวจราจรถนน คสล. ข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๑๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๙ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๔๖ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๐ ตร.ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘ พ.ย. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑,๑๘๙,๐๐๐.๐๐

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๓๗	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการแก่เยาวชนนักเรียน ตลอดจนผู้นำครอบครัว ผู้นำหมู่บ้าน เกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติด โทษของยาเสพติดซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล เช่น คำพิพากรคำตัดสิน อุทธรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	๙ ก.ค. ๖๗	๙ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เช่น จัดซื้อวัคซีนวัสดุสารเคมี หรืออุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๗	๘ เม.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๔๕,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๗	๑๔ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๕๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๔๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๕๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี เยาวชน และประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๒๒,๔๑๖.๐๐
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี ตำบลไทรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสตรีในตำบลไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๖๑	โครงการสานฝันปันรัก (ค่ายครอบครัว) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสานฝันปันรัก (ค่ายครอบครัว) ตำบลไทรินทร์ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๖๒	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (๕ด้าน) และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๕๘,๙๔๓.๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๖๓	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดเป็น	๓๐,๐๐๐	๓ ก.ย. ๖๗	๕ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทรินทร์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดบ้านโคกตาเงิน	๒๐,๐๐๐	๓ มี.ค. ๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๕	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (รายหัว)	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อวัสดุการเรียนการสอน) อัตราคนละ ๑๗๐๐ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๔๖,๘๘๐	๑๘ มี.ค. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๑๑๑,๙๙๖.๐๐
๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทรินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกตาเงิน	๗๐๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๕๒๐,๐๒๐.๐๐
๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบฯ,ค่าหนังสือฯ ค่าอุปกรณ์ฯ,ค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน)	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๐๒,๓๒๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๑๙,๑๘๕.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๖๘	อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในตำบลผไทรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจักหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ป.๖ แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ผไทรินทร์ ทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โรงเรียนบ้านโคกสูง	๔,๐๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	๓,๗๔๖,๓๕๐.๐๐
๖๙	โครงการส่งเสริมนักกีฬาแข่งขัน ในระดับต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าโลโก้หรือ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าโลโก้หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๗	๑๗ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๘,๘๐๐.๐๐
๗๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด "ผไทรินทร์เกมส์"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ กีฬาด้านยาเสพติด "ผไทรินทร์เกมส์" ในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าโลโก้หรือ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๗	๒๘ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๒๗๙,๙๑๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๗๑	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๗๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๑๖ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๗๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าเครื่องเสียง ป้ายพิธีการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
๗๔	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๗๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๗	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๗๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลผไทรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลผไทรินทร์ ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๕๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย. ๖๖	๘ ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐